



Informare

privind proiectul „Investiții în infrastructura existentă a Spitalului de Psihiatrie Gheorghe Preda din Sibiu în vederea relocării ambulatoriului de specialitate adulți”

Linia de finanțare: Programul Operațional Regional **Axa prioritară 8** - Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, **Prioritatea de investiții 8.1** – Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, **Obiectivul Specific 8.1** – Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate **Operațiunea A** – Ambulatorii

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea infrastructurii sanitare în Regiunea Centru prin investiții în infrastructura nespitalicească din Județul Sibiu.

Proiectul își propune să sprijine îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești în infrastructurile ambulatoriilor de specialitate din Municipiul Sibiu.

Obiectivul specific al proiectului îl reprezintă creșterea calității serviciilor medicale oferite cetățenilor Județului Sibiu prin realizarea de investiții în infrastructura existentă a Spitalului de Psihiatrie Dr. Gheorghe Preda din Sibiu în vederea relocării ambulatoriilor de specialitate adulți. Motivația stabilirii obiectivului specific are la bază necesitatea dotării adecvate și diversificării serviciilor pentru acoperirea adresabilității actuale și viitoare pentru a crea condiții optime preluării fluxului crescut de pacienți, reducerea poverii prin spitalizarea continuă și îmbunătățirea performanțelor spitalicești prin furnizarea unor noi tipuri de servicii (asistență ambulatorie integrată, spitalizare de zi, proceduri efectuate în spitalizare de zi).

Descrierea investiției:

Ambulatoriul funcționează într-o construcție este amplasată în intravilanul orașului Sibiu, Str. Bagdazar Dumitru DR., nr. 12, jud. Sibiu. Clădirea este proprietatea Județului Sibiu, face parte din domeniul public al Județului Sibiu, CF Sibiu sub nr. topo 128196. (provenit din conversia CF nr. 112795).

Prin prezentul proiect se urmărește extinderea și modernizarea corpului de clădire în care funcționează în prezent unitatea de primiri urgențe pentru a reloca ambulatoriul adulți și laboratorul de analize, dotarea cu echipamente și aparatură.

Propunerea de extindere și modernizare a clădirii ce va servi ca ambulatoriu integrat adulți are în vedere păstrarea unei părți din corpul existent, consolidarea și extinderea amprentei, supraetajarea și mansardarea. Se are în vedere ca suprafața actuală (construită la sol) a clădirii cu nivel de înălțime Spartial+P să fie lărgită de la 243 mp la 279 mp cu păstrarea aliniamentului la strada D.Bagdazar și ocuparea terenului neconstruit din spatele clădirii. Noua structură va avea un regim de înălțime D+P+2E+M, cu o suprafață construită desfășurată de aproximativ 1371 mp și va cuprinde următoarele funcțiuni:

- 9 Cabinete medicale pentru specialitățile psihiatrie, neurologie, endocrinologie, interne
- 5x Cabinete pentru psihologie, imagistică (ECO Doppler general și carotidian, EEG, EMG)

- 1 Laborator de analize cu două camere de recoltare
- 3 Săli de așteptare (una pe fiecare nivel)
- 16 grupuri sanitare (4 pe fiecare nivel pentru personal și pacienți)
- 2 fișier /oficiu registrator
- 3 Săli de tratament
- 2 vestiare pentru personal (femei/bărbați)
- Oficiu pentru personal și sală ședință (în limita spațiului de la mansardă)
- Anexe :magazii depozitare materiale igienico sanitare și consumabile medicale, spații tehnice
- Circulații (holuri acces, casa scării, lift) pe fiecare nivel

Prin acest proiect se urmărește totodată dotarea ambulatoriului cu aparatură modernă de investigații și tratament după cum urmează:

- Sistem modular analitic: biochimie+imunologie electrochemiluminescenta
- Analizor automat hematologie
- Analizor automat coagulare
- Analizor automat urina cu sediment
- Analizor automat microbiologie
- Nefelometru
- Ecograf Doppler general si carotidian
- EEG
- EMG

Autoritatea contractantă și de management: Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației

Organismul intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru (ADR Centru)

Beneficiari: Unitatea Administrativ Teritorială Județul Sibiu

Valoarea eligibilă totală a proiectului este de 10,697,778.24 lei.

Perioada de implementare a proiectului este de 45 de luni, fiind prelungită prin act adițional până la data de 30.07.2023.

În cadrul proiectului, au fost prevăzute o serie de achizitii, după cum urmează:

A) Asistență tehnică din partea proiectantului și execuția lucrărilor

- contractul de proiectare și execuție nr. 12036/23.07.2020 încheiat cu SC NV CONST SRL.
- a fost emis ordinul de prestare a serviciilor de proiectare – faza documentații pentru obținere avize.
- în data de 07.07.2021 s-a obținut AC nr. 284
- a fost emis ordinul de începere a execuției lucrărilor nr. 8906- în data de 18.04.2022 a început execuția lucrărilor.
- stadiul execuției lucrărilor în momentul de față este de 25%

B) Supervizarea lucrărilor de execuție

- În data de 20.02.2020 a fost semnat cu SC Frangomy Solutions SRL contractul de servicii de dirigenție nr. 2788
- din data de 18.04.2022 a început prestarea serviciilor de supraveghere a execuției lucrărilor. Au fost întocmite rapoartele de activitate ale dirigintelui de șantier

C) Informare și publicitate în cadrul proiectului

- a fost semnat contractul nr. 17 794/28.10.2019 cu SC Best Business Events Consulting SRL.
- pentru materialele de promovare a fost obținut Avizul ADR Centru nr. 47 928/10.12.2019,
- prin contractul încheiat, prestatorul trebuie să asigure: 2 comunicate, 1 panou temporar, 1 placă permanentă, 2 conferințe, 12 autocolante.

- comunicatul de presă a fost publicat online în ziarul Turnul Sfatului în zilele de 22, 23 și 24 ianuarie 2020.
- panoul temporar a fost realizat și afișat la locul execuției lucrărilor.

D) Auditarea proiectului

- În data de 28.11.2019, a fost semnat contractul de servicii nr. 20177, între CJ Sibiu și S.C. Auditor Financiar Sarra S.R.L.
- a fost auditată prima CR.

E) Managementul proiectului, monitorizarea și raportarea în cadrul proiectului

În ceea ce privește managementul proiectului, achizițiile sunt în cea mai mare parte finalizate, iar cele nedemarate sunt necesar a fi contractate în perioada apropiată de finalizarea lucrărilor. Activitățile și planificările sunt în termen.

A fost întocmită cerere de rambursare nr. 1 care a fost depusă la ADR Centru în data de 28.02.2020.

Au fost întocmite primele 9 rapoarte de progres trimestriale ale beneficiarului.

F) Dotarea ambulatoriului extins cu apartură medicală

Activitatea de dotare cu aparatură medicală va fi demarată după începerea lucrărilor și la momentul când acestea se vor afla în stadiul avansat de execuție.

A fost întocmit draftul caietului de sarcini pentru dotări în vederea demarării achiziției.

G) Verificarea tehnică și de calitate a documentațiilor tehnico economice faza PT

Achiziția verificării tehnice de calitate este finalizată, fiind achiziționată realizată verificarea documentației pentru ISU la cerințele B1,Cc,D,E F. A1, Ie, Is și It.

Documentația tehnică faza PAC/POE este verificată. Documentația PT a fost verificată.

Întocmit: 07.11.2022

Bianca Vintilă